



## Determinazione n. 825 del 10/06/2024

OGGETTO: L.R. 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P. 2 "CONCA" CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITA' 2023. 1^ INTERVENTO. CUP B37H23004310002 - CIG B0CAE3C240. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA PRIMAVERA MARIO

**RICHIAMATA** la seguente relazione sul conto finale, redatta dal Geom. Giampiero Tarsi, titolare della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Viabilità, Progettazione Opere Pubbliche, Rete Viaria" dell'Amministrazione Provinciale, Responsabile Unico di Progetto, nominato con determinazione dirigenziale n. 1674 del 28/12/2023;

**"PREMESSO** che:

- con decreto presidenziale n. 326 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "L.R. 26 OTTOBRE 2023 n. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P. 2 CONCA. CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITA' 2023. CUP B37H23004310002", dell'importo complessivo di €. 200.000,00, di cui €. 145.366,74 per lavori ed €. 54.633,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1674 del 28/12/2023 sono stati approvati l'impegno di spesa dell'importo complessivo di €. 200.000,00 al Capitolo 110042 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze", nominato il Geom. Giampiero Tarsi, titolare della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Viabilità - Opere Pubbliche - Rete Viaria", Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ed affidati i lavori (previsti in progetto ma esclusi dall'appalto) per la sistemazione alcuni tratti di guard rail lungo la S.P. 2 "Conca", mediante trattativa privata/affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Flaminia Scavi SRL;
- con determinazione dirigenziale n. 728 del 23/05/2024 sono stati affidati i lavori previsti in progetto come somme a disposizione dell'Amministrazione, ma esclusi dall'appalto, riguardanti l'esecuzione della segnaletica orizzontale (CIG B1AD517F03), e la messa in sicurezza di pertinenze stradali

## Determinazione n. 825 del 10/06/2024

*attraverso la potatura di alberature (CIGB1BA53094A), oltre a sub-impegnare le relative somme e oltre alla rimodulazione del quadro economico di spesa;*

- *con determinazione dirigenziale n. 522 del 18/04/2024 sono state approvate le risultanze della gara relativa a R.d.O. n. 4153603 del 13/03/2024, con affidamento dei lavori alla ditta MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Ca' Menghini n. 99 - 47854 Montescudo - Monte Colombo (RN), P.IVA 03489710404 che, con riferimento alla trattativa sul MePA n. 4153603 del 13/03/2024, sull'importo a base di gara di € 145.366,74 compreso oneri di sicurezza inclusa nei prezzi di € 4.361,00 e manodopera (11,32%) non soggetta a ribasso di € 16.450,24, ha offerto l'importo di € 143.110,70, di cui € 126.660,46 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, ed € 16.450,24 per manodopera, corrispondente al ribasso percentuale del 1,75%, pari all'importo complessivo di €. 143.110,70 che, oltre all'IVA al 22%, ammonta ad €. 174.595,05;*
- *il **CONTRATTO PRINCIPALE** è stato stipulato in data 07/05/2024, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amm.ne (MePA) relativo alla R.d.O. n.4153603 del 13/03/2024, con il quale l'impresa MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di €. 143.110,70, oltre ad IVA ai sensi di legge;*
- ***RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI:** la funzione di Responsabile del Procedimento venne svolta dal Geom. Giampiero Tarsi, E.Q. 4.3 Viabilità 2 del Servizio 4 "Viabilità, Progettazione Opere Pubbliche, Rete Viaria", nominato con determinazione n. 1674 del 28/12/2023; i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giampiero Tarsi;*
- ***SUBAPPALTO:** l'Impresa non ha richiesto autorizzazione alcuna per subappaltare parte dei lavori;*
- ***CONSEGNA DEI LAVORI:** come risulta dal verbale di consegna dei lavori, i lavori vennero consegnati il giorno 08/05/2024;*
- ***TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/07/2024;*
- ***SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI:** durante l'esecuzione non è stato necessario sospendere i lavori;*
- ***ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** come risulta dal relativo certificato in pari data, i lavori vennero ultimati il giorno 14/05/2024 e pertanto con un anticipo di 53 (cinquantatre) giorni sul termine contrattuale;*
- ***DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;*
- ***SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni particolari date all'atto pratico dalla Direzione lavori;*

## Determinazione n. 825 del 10/06/2024

- **DANNI ED INFORTUNI:** nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori; l'Impresa ha provveduto a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza richiesta;
- **LAVORI ESEGUITI** hanno riguardato la sistemazione del tratto stradale della S.P. 2 Conca, in Comune di Monte Cerignone, compreso tra il km 15+900 e il km 17+800 circa (confine con provincia di Rimini), attraverso la stesa di conglomerato bituminoso prevalentemente di tipo binder, con macchina vibrofinitrice, mirata alla riprofilatura e rinforzo del piano viabile;
- **LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO:** si prende atto che nell'ambito delle somme stanziare a disposizione dell'Amministrazione sono stati appaltati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1, lett.a) del D.Lgs. 36/2023, eseguiti e conclusi a regola d'arte, i seguenti lavori: **1)** lavori per la sistemazione di alcuni tratti di guard rail lungo la SP 2 Conca, eseguiti dall'impresa Flaminia Scavi SRL di Cagli (PU), P.IVA 02450400417, Codice ditta 128400 - SMART CIG Z343DE5BDC - RdO n. 3920837 del 21/12/2023, per un importo di netti € 11.986,05 che compresa IVA 22% ammonta a € 14.622,98; **2)** lavori di segnaletica orizzontale sui nuovi tratti bitumati eseguiti dall'impresa Volpini & Donati SRL di Monte San Savino (AR), P.IVA 00314600545, Codice ditta 104163 - CIG B1AD517F03 - RdO n.4355441 del 15/05/2024, per un importo di netti € 1.776,63 che compresa IVA 22% ammonta a € 2.167,49; **3)** lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali della SP 2 C Conca attraverso la potatura di alberature di intralcio e pericolose per la viabilità eseguiti dall'impresa Gallanti Giovanni e figli SNC di Montecopiolo (RN) P.IVA 00911970416, Codice ditta 104904 - CIG B1BA53094A - RdO n. 4362889 del 17/05/2024, per un importo di netti € 4.800,63 che compresa IVA 22% ammonta a € 5.856,77;
- **DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'IMPRESA IN CORSO D'OPERA:** in corso d'opera vennero impartite verbalmente all'Impresa tutte quelle disposizioni atte alla migliore riuscita dei lavori, le quali vennero regolarmente attuate dall'Impresa stessa;
- **STATO FINALE:** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2024 venne compilato in data 31/05/2024 per l'ammontare di netti € 143.110,04;
- **CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:** dal confronto fra la somma spesa per lavori previsti in contratto di netti € 143.110,04 e quella autorizzata di complessivi € 143.110,70 emergono economie per € 0,66;
- **RATA DI SALDO:** essendo stato corrisposto all'impresa n. 1 certificato di pagamento in acconto in data 20/05/2024 di € 142.394,49, la rata da pagarsi a saldo risulta di € 715,55;
- **RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il Conto finale senza nessuna riserva;
- **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** la ditta ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 3212426844/01 dell'I.N.A.I.L. di Rimini a carattere continuativo;
- **VISITA DI COLLAUDO:** la visita di collaudo è avvenuta il 04/06/2024;

## Determinazione n. 825 del 10/06/2024

- **AVVISO AI CREDITORI:** considerata la tipologia dei lavori, poiché per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili, né sono stati arrecati danni di sorta ai medesimi, si sono omesse le richieste di pubblicazione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- **RECLAMI DI OPERAI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:** al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai, né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai;
- **CESSIONE DEI CREDITI:** al Responsabile del procedimento, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi;

### **QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE**

#### **LAVORI**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Importo lavori a consuntivo al netto del ribasso d'asta del 1,75 % | € 128.654,84        |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso                          | € 14.455,20         |
| Importo lavori   | <b>€ 143.110,04</b> |

#### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| IVA 22% sui lavori principali                                     | € 31.484,21         |
| Lavori per segnaletica orizzontale (compresa iva 22%)             | € 2.167,49          |
| Lavori per sistemazione guard rail (compreso iva 22%)             | € 14.622,98         |
| Lavori per messa in sicurezza pertinenze (compreso iva 22%)       | € 5.856,77          |
| Contributo ANAC   | € 250,00            |
| 2% per incentivo progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 89%) | € 2.325,86          |
| <b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                | <b>€ 56.707,31</b>  |
| <b>Economie</b>   | <b>€ 182,65</b>     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                             | <b>€ 200.000,00</b> |

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;
- visitati i lavori il 04/06/2024 in contraddittorio con il Titolare dell'Impresa, Sig. Ferdinando Morganella, fatti i dovuti controlli con la scorta dei documenti contabili, nonché eseguita una accurata ricognizione dei lavori;

### **C O N S I D E R A T O**

## Determinazione n. 825 del 10/06/2024

- *che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in ottimo stato di conservazione;*
- *che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel conto finale;*
- *che i prezzi riportati nel Registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;*
- *che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo adeguato;*
- *che dal confronto fra la somma spesa di netti € 143.110,04 e quella autorizzata di complessivi € 143.110,70 emergono economie per € 0,66;*
- *che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti dell'Impresa;*
- *che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;*

### **CERTIFICA**

- *che i lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Ca' Menghini n. 99 - 47854 Montescudo - Monte Colombo (RN), P.IVA 03489710404, codice ditta 132476, in base al contratto stipulato in data 07/05/2024 sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amm.ne (MePA) relativo alla R.d.O. n.4153603 del 13/03/2024, corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;*
- *che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può essere corrisposta all'Impresa la rata a saldo di € 715,55 (diconsi euro settecentoquindici /55)+ IVA 22%, e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti.*

### **VISTO E CONDIVISO QUANTO SOPRA ESPOSTO;**

**VISTO** il Decreto di Governo del Presidente n. 1 del 04/01/2024 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Armonizzata di questo Ente, approvato con delibera di Consiglio Prov.le 27 del 31/07/2019 parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio Prov.le 14 del 29/05/2020;

**VISTO** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**RITENUTO** altresì di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, acquisiti agli atti con prot. n. 23066 del 07/06/2024, relativi a "L.R. 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P. 2 "CONCA" CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITA' 2023. 1^ INTERVENTO. CUP B37H23004310002", per l'ammontare di netti € 143.110,04 + IVA 22% ;
3. di liquidare a saldo alla ditta SINTEXCAL SPA - P.IVA 00212000418 - codice ditta 110528 - la somma di € 20.133,35 + IVA 22%;
4. di liquidare alla ditta MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Ca' Menghini n. 99 - 47854 Montescudo - Monte Colombo (RN), P.IVA 03489710404 - codice ditta 132476 - la rata di saldo di €. 715, 55 + IVA 22% (CIG B0CAE3C240) ;
5. di dare atto che il quadro economico di spesa finale risulta essere il seguente:

**LAVORI**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Importo lavori a consuntivo al netto del ribasso d'asta del 1,75 % | € 128.654,84        |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso                          | € 14.455,20         |
| Importo lavori   | <b>€ 143.110,04</b> |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

|   |                    |
|---|--------------------|
| IVA 22% sui lavori principali                                     | € 31.484,21        |
| Lavori per segnaletica orizzontale (compresa iva 22%)             | € 2.167,49         |
| Lavori per sistemazione guard rail (compreso iva 22%)             | € 14.622,98        |
| Lavori per messa in sicurezza pertinenze (compreso iva 22%)       | € 5.856,77         |
| Contributo ANAC   | € 250,00           |
| 2% per incentivo progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 89%) | € 2.325,86         |
| <b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                | <b>€ 56.707,31</b> |

**Economie** € **182,65**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** € **200.000,00**

6. di dare atto che Responsabile Unico di Progetto è il Geom. Giampiero Tarsi, titolare della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Viabilità, Progettazione Opere Pubbliche, Rete Viaria" dell'Amministrazione Provinciale, nominato con determinazione dirigenziale n. 1674 del 28/12/2023 e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'ufficio del suddetto Responsabile Unico di Progetto;

**Determinazione n. 825 del 10/06/2024**

7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
8. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

**Il Dirigente**  
**PRIMAVERA MARIO**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: L.R. 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P. 2 "CONCA" CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITA' 2023. 1^ INTERVENTO. CUP B37H23004310002 - CIG B0CAE3C240. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2130 / 2024**

---

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/06/2024

La Responsabile E.Q. 5.3.  
**MAGRINI FEDERICA**

sottoscritto con firma elettronica





**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

## **CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Registro per le Determinine N. 825 DEL 10/06/2024

**OGGETTO: L.R. 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P. 2 "CONCA"  
CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITA' 2023. 1^ INTERVENTO. CUP  
B37H23004310002 - CIG B0CAE3C240. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa  
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 11/06/2024

L'Addetto alla Pubblicazione  
**PACCHIAROTTI ANDREA**  
sottoscritto con firma digitale