



OGGETTO: L.R. 26 OTTOBRE 2023 N.16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MONTEFELTRO S.P.N. 2 "CONCA" CARPEGNA - MERCATINO CONCA - ANNUALITA' 2023 - 1° INTERVENTO CUP B37H23004310002 - CIG B0CAE3C240

IMPRESA: MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Cà Menghi n.99 - 47854 Montescudo-Monte Colombo (RN) Partita IVA 03489710404.

CONTRATTO DI APPALTO: documento di stipula contratto relativo alla R.d.O. n. 4153603 del 13/03/2024 stipulato in data 07/05/2024.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: che con decreto del Presidente n. 326 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "L.R. 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ MONTEFELTRO SP N. 2 CONCA. CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITÀ 2023 - CUP B37H23004310002", dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui euro € 145.366,74 per lavori e € 54.633,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

APPROVAZIONI: con determinazione dirigenziale n. 1674 del 28/12/2023 sono stati approvati l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 200.000,00 al Capitolo 110042 ad oggetto "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze", nominato il Geom. Giampiero Tarsi,

titolare della E.Q. 4.3 “Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro”, del Servizio 4 “Viabilità - Opere Pubbliche - Rete Viaria”, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs, e affidati i lavori (previsti in progetto ma esclusi dall'appalto) per la sistemazione alcuni tratti di guard rail lungo la s.p.n.2 “Conca”, mediante trattativa privata/ affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Flaminia Scavi s.r.l.; con il medesimo atto è stato nominato il Gs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.”.

Con determinazione dirigenziale n.728 del 23/05/2024 sono stati affidati i lavori previsti in progetto come somme a disposizione dell'Amministrazione, ma esclusi dall'appalto, riguardanti l'esecuzione della segnaletica orizzontale (CIG B1AD517F03), e la messa in sicurezza di pertinenze stradali attraverso la potatura di alberature (CIGB1BA53094A), oltre a sub – impegnare le relative somme e oltre alla rimodulazione del quadro economico di spesa.

AGGIUDICAZIONE: con determinazione n. 522 del 18/04/2024 sono state approvate le risultanze della gara relativa a R.d.O. n. 4153603 del 13/03/2024, con affidamento dei lavori alla ditta MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Cà Menghi n.99 – 47854 Montescudo-Monte Colombo (RN) Partita IVA 03489710404. che, con riferimento alla trattativa sul MePA n. 4153603 del 13/03/2024, sull'importo a base di gara di € 145.366,74 compreso oneri di sicurezza inclusa nei prezzi di € 4.361,00 e manodopera (11,32%) non soggetta a ribasso di € 16.450,24, ha offerto l'importo di € 143.110,70, di cui € 126'660,46 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, e € 16.450,24 per

manodopera, corrispondente al ribasso percentuale del 1,75 %, pari all'importo complessivo di € 143.110,70 che, oltre all'IVA al 22%, ammonta a € 174.595,05 ;

CONTRATTO PRINCIPALE: è stato stipulato in data 07/05/2024, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. n.4153603 del 13/03/2024,, con il quale l'impresa MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 143.110,70, oltre ad I.V.A. ai sensi di Legge;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI: la funzione di Responsabile del Procedimento venne svolta dal Geom. Giampiero Tarsi, Elevata Qualifica 4.3 Viabilità 2 - del Servizio 4 – Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria, nominato con determinazione n. 1674 del 28/12/2023; i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giampiero Tarsi.

SUBAPPALTO: l'Impresa non ha richiesto autorizzazione alcuna per subappaltare parte dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: come risulta dal verbale di consegna dei lavori i lavori vennero consegnati il 08/05/2024.

TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/07/2024.

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI: durante l'esecuzione non è stato necessario sospendere i lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal relativo certificato in pari data, i lavori vennero ultimati il giorno 14/05/2024 e pertanto con un anticipo di 53 (cinquantatre) giorni sul termine contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni particolari date all'atto pratico dalla Direzione lavori.

DANNI ED INFORTUNI: nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori; l'Impresa ha provveduto a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza richiesta .

LAVORI ESEGUITI: i lavori hanno riguardato la sistemazione del tratto stradale della s.p. n. 2 "Conca", in Comune di Monte Cerignone, compreso tra il km 15+900 e il km 17+800 circa (confine con provincia di Rimini), attraverso la stesa di conglomerato bituminoso prevalentemente di tipo binder, con macchina vibrofinitrice, mirata alla riprofilatura e rinforzo del piano viabile.

LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO:

Si prende atto che nell'ambito delle somme stanziare a disposizione dell'Amministrazione sono stati appaltati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, c.1, lett.a) del D.Lgs. 36/2023, eseguiti e conclusi a regola d'arte i seguenti lavori: 1) lavori per la sistemazione di alcuni tratti di guard rail lungo la s.p.n.2 "Conca", eseguiti dall'impresa Flaminia Scavi s.r.l. di Cagli (PU). p.iva 02450400417 Codice Fornitore 128400 - SMART CIG Z343DE5BDC – RdO n. 3920837 del 21/12/2023, per un importo di netti € 11.986,05 che compreso

iva 22% ammonta a € 14.622,98; 2) lavori di segnaletica orizzontale sui nuovi tratti bitumati eseguiti dall'impresa Volpini & Donati s.r.l. di Monte San Savino (AR) – p.iva 00314600545 Codice Fornitore 104163– CIG B1AD517F03 – RdO n.4355441 del 15/05/2024, per un importo di netti € 1.776,63 che compreso iva 22% ammonta a € 2.167,49; 3) lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali della s.p.n.2 “Conca” attraverso la potatura di alberature di intralcio e pericolose per la viabilità eseguiti dall'impresa Gallanti Giovanni e figli s.n.c. di Montecopiolo (RN) p.iva 00911970416 Codice Fornitore 104904 - CIG B1BA53094A – RdO n. 4362889 del 17/05/2024, per un importo di netti € 4.800,63 che compreso iva 22% ammonta a € 5.856,77.

DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'IMPRESA IN CORSO D'OPERA:

in corso d'opera vennero impartite verbalmente all'Impresa tutte quelle disposizioni atte alla migliore riuscita dei lavori, le quali vennero regolarmente attuate dall'Impresa stessa.

STATO FINALE: lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2024 venne compilato in data 31/05/2024 per l'ammontare di netti € 143.110,04.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA

AUTORIZZATA: dal confronto fra la somma spesa per lavori previsti in contratto di netti € 143.110,04 e quella autorizzata di complessivi € 143.110,70 emergono economie per € 0,66.

RATA DI SALDO: essendo stato corrisposto all'impresa n.1 certificato di pagamento in acconto in data 20/05/2024 di € 142.394,49, la rata da pagarsi a saldo risulta di € 715,55.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il Conto finale senza nessuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente

provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 3212426844/01 dell'I.N.A.I.L. di Rimini a carattere continuativo.

VISITA DI COLLAUDO: la visita di collaudo è avvenuta il 04/06/2024.

AVVISO AI CREDITORI: considerata la tipologia dei lavori, poiché per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili, né sono stati arrecati danni di sorta ai medesimi, si sono omesse le richieste di pubblicazione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

RECLAMI DI OPERAI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai, né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.

CESSIONE DEI CREDITI: al Responsabile del procedimento, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi.

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE:

LAVORI

Importo lavori a consuntivo al netto del ribasso d'asta del 1,75 %	€ 128.654,84
Importo manodopera non soggetta a ribasso	€ 14.455,20
Importo lavori	€ 143.110,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 22% sui lavori principali	€ 31.484,21
Lavori per segnaletica orizzontale (compresa iva 22%)	€ 2.167,49

Lavori per sistemazione guard rail (compreso iva 22%).....	€ 14.622,98
Lavori per messa in sicurezza pertinenze (compreso iva 22%)	€ 5.856,77
Contributo ANAC	€ 250,00
2% per incentivo progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 89%).	€ 2.325,86
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.707,31
<u>Economie</u>	€ 182,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.....	€ 200.000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
 - visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;
- visitati i lavori il 04/06/2024 in contraddittorio con il Titolare dell'Impresa, Sig. Ferdinando Morganella, fatti i dovuti controlli con la scorta dei documenti contabili, nonché eseguita una accurata ricognizione dei lavori;

C O N S I D E R A T O

- che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in ottimo stato di conservazione;
- che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel conto finale;
- che i prezzi riportati nel Registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;
- che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo adeguato;
- che dal confronto fra la somma spesa di netti € 143.110,04 e quella autorizzata di complessivi € 143.110,70 emergono economie per € 0,66.
- che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti

dell'Impresa;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO - via Cà Menghi n.99 - 47854 Montescudo-Monte Colombo (RN) Partita IVA 03489710404. in base al contratto stipulato in data 07/05/2024, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. n.4153603 del 13/03/2024 corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può essere corrisposta all'Impresa la rata a saldo di € 715,55 (dicomi euro settecentoquindi/55) + IVA 22%, e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti.


Pesaro, li 06/06/2024

Per L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO
(Sig. Ferdinando Morganello)
Via Cà Menghi n.99 - Cell. 333.7456679
47854 Montescudo-Montecolombo (RN)
Cod. Fisc. MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO 03489710404
P.IVA 03489710404 Cod. Univoc. SUBM70N

(Geom. Giampiero Tarsi)

.....


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giampiero Tarsi)

.....
