



**OGGETTO: 26 OTTOBRE 2023 N. 16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ MONTEFELTRO SP N. 2 CONCA. CARPEGNA - MERCATINO CONCA. ANNUALITÀ 2023. 2° INTERVENTO.**

**CUP B37H23004310002 - CIG B11C7476DC**

**IMPRESA:** BM SRL – Via Decio Raggi, 2 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) – p.iva 02602940419.

**CONTRATTO DI APPALTO:** documento di stipula contratto relativo alla R.d.O. n. 4233071 del 08/04/2024 stipulato in data 29/05/2024.

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO:** con decreto del Presidente n. 92/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento:”L.R. 26 OTTOBRE 2023, N.16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ MONTEFELTRO S.P. N. 2 “CONCA” CARPEGNA – MERCATINO CONCA – ANNUALITÀ 2023 – 2° INTERVENTO – CUP B37H23004310002” dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui euro € 238.190,00 per lavori e € 61.810,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

**APPROVAZIONI:** con determinazione dirigenziale n. n. 410 del 03/04/2024 sono stati approvati l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 300.000,00 al Capitolo 110042 ad oggetto “Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze”, nominato il Geom. Giampiero Tarsi, titolare della E.Q. 4.3 “Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro” del Servizio 4

“Viabilità - Opere Pubbliche - Rete Viaria”, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs, e approvate le modalità di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da esperirsi sul MEPA ai sensi dell'art 50 c. 1 lettera c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonchè l'affidamento di lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale ed eventuali spese tecniche mediante la modalità trattativa privata/affidamento diretto ai sensi dell'art 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

**AGGIUDICAZIONE:** Con determinazione dirigenziale n. 578 del 03/05/2023, sono stati affidati i lavori all'operatore economico BM S.R.L., Partita I.V.A. 02602940419, CIG B11C7476DC, codice beneficiario 132368, che con riferimento alla Richiesta di Offerta n. 4233071 sulla piattaforma telematica MePA, ha offerto l'importo netto di € 231.119,83 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 15.611,74 per manodopera ed € 245,83 per oneri di sicurezza aggiuntiva, entrambi non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del 3,18 % che, oltre all'IVA al 22%, ammonta a € 292.097,85 ;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** è stato stipulato in data 29/05/2024, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. n. 4233071 del 08/04/2024, con il quale l'impresa BM SRL – Via Decio Raggi, 2 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) – p.iva 02602940419 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 231.119,83 oltre ad I.V.A. ai sensi di Legge;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI:** la funzione di Responsabile del Procedimento venne svolta dal

Geom. Giampiero Tarsi, Elevata Qualifica 4.3 Viabilità 2 - del Servizio 4 – Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria, nominato con determinazione n. 410 del 03/04/2024; i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giampiero Tarsi.

**SUBAPPALTO:** l'Impresa non ha richiesto autorizzazione alcuna per subappaltare parte dei lavori.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** come risulta dal verbale di consegna dei lavori i lavori vennero consegnati il 29/05/2024.

**TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 07/07/2024.

**SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI:** durante l'esecuzione non è stato necessario sospendere i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE:** durante il corso dei lavori, in data 30/05/2024 è stata redatta perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa per maggiori lavori, pari ad € 239.424,47 comprensivi di ribasso d'asta, che trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, acquisita al protocollo con n. 21758 del 31/05/2024 ed approvata con determinazione n.814 del 07/06/2024.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante e suppletiva è stata affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 30/05/2024 dell'importo di netti € 8.304,64 (euro ottomilatrecentoquattro64) .

**SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI:** la spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 239.424,47 così distinti:

a) per il contratto principale € 231.119,83

b) per il contratto suppletivo € 8.304,64

totale spesa autorizzata per i lavori € 239.424,47

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** come risulta dal relativo certificato in pari data, i lavori vennero ultimati il giorno 17/06/2024 e pertanto con un anticipo di 20 (venti) giorni sul termine contrattuale.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni particolari date all'atto pratico dalla Direzione lavori.

**DANNI ED INFORTUNI:** nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori; l'Impresa ha provveduto a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza richiesta .

**LAVORI ESEGUITI:** i lavori hanno riguardato la sistemazione del tratto stradale della s.p. n. 2 "Conca", in Comune di Monte Cerignone, compreso tra il km 11+300 circa e il km 15+900 circa, attraverso la stesa di conglomerato bituminoso di tipo binder e tappeto, con macchina vibrofinitrice, mirata alla riprofilatura e rinforzo del piano viabile.

**LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO:**

Si prende atto che nell'ambito delle somme stanziare a disposizione dell'Amministrazione sono stati appaltati i lavori di segnaletica orizzontale sui nuovi tratti bitumati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, c.1, lett.a)

del D.Lgs. 36/2023, e a seguito di RDO n. 4394692 del 29/05/2024 effettuata sulla piattaforma MePA (CIG B1E205D330) all'impresa OBIETTIVO SEGNALETICA DI GJATA ELVIN - P.Iva 02265540415 - codice beneficiario 130350, la quale ha offerto un ribasso del 4% sulle voci del prezzario regionale per un importo netto di € 2.995,20 che compreso iva al 22% ammonta a € 3.654,14; i detti lavori sono stati eseguiti e conclusi a regola d'arte per un importo netto di € 2.993,44 che compreso iva al 22% ammontano a € 3.652,00.

**DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'IMPRESA IN CORSO D'OPERA:**

in corso d'opera vennero impartite verbalmente all'Impresa tutte quelle disposizioni atte alla migliore riuscita dei lavori, le quali vennero regolarmente attuate dall'Impresa stessa.

**STATO FINALE:** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 17/06/2024 venne compilato in data 17/06/2024 per l'ammontare di netti € 239.415,38.

**CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA**

**AUTORIZZATA:** dal confronto fra la somma spesa per lavori previsti in contratto di netti € 239.415,38 e quella autorizzata di complessivi € 239.424,47 emergono economie per € 9,09.

**RATA DI SALDO:** non essendo stato corrisposto all'impresa nessun certificato di pagamento per rata di acconto, il saldo da corrispondere risulta di € 239.415,38.

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il Conto finale senza nessuna riserva.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 20184720 dell'I.N.A.I.L. di Pesaro a carattere

continuativo.

**VISITA DI COLLAUDO:** la visita di collaudo è avvenuta il 18/06/2024.

**AVVISO AI CREDITORI:** considerata la tipologia dei lavori, poiché per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili, né sono stati arrecati danni di sorta ai medesimi, si sono omesse le richieste di pubblicazione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

**RECLAMI DI OPERAI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:** al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai, né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.

**CESSIONE DEI CREDITI:** al Responsabile del procedimento, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi.

#### **QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE:**

##### **LAVORI**

Importo lavori a consuntivo al netto del ribasso d'asta del 3,18 % ....	€ 222.809,78
Importo manodopera non soggetta a ribasso .....	€ 16.359,77
Importo oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso .....	€ 245,83
Importo lavori .....	€ <b>239.415,38</b>

##### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

IVA 22% sui lavori principali .....	€ 52.671,38
Lavori per segnaletica orizzontale (compresa iva 22%) .....	€ 3.652,00
Contributo ANAC .....	€ 250,00

2% per incentivo progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%). .... € 3.998,01

**Totale SOMME A DISPOSIZIONE ..... € 60.571,39**

**Economie ..... € 13,23**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA..... € 300.000,00**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;

visitati i lavori il 18/06/2024 in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell'Impresa, Sig.ra Milena Boscarini, fatti i dovuti controlli con la scorta dei documenti contabili, nonché eseguita una accurata ricognizione dei lavori;

### **C O N S I D E R A T O**

che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in ottimo stato di conservazione;

che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel conto finale;

che i prezzi riportati nel Registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;

che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo adeguato;

che dal confronto fra la somma spesa di netti € 239.415,38 e quella autorizzata di complessivi € 239.424,47 emergono economie per € 9,09.

che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti dell'Impresa;

che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## CERTIFICA

- che i lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa BM SRL – Via Decio Raggi, 2 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) – p.iva 02602940419 in base al contratto stipulato in data 29/05/2024, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. n. 4233071 del 08/04/2024 corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può essere corrisposta all'Impresa la rata a saldo di € 239.415,38 (diconsi euro duecentotrentanovemilaquattrocentoquindici/38) + IVA 22%, e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti.

Pesaro, li 18/06/2024

Per L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Milena Boscarini)

(Geom. Giampiero Tarsi)

**B.M.S.r.l.**  
Via Decio Raggi, n° 2  
61026 Belforte all'Isauro (PU)  
Partita IVA 02602940419

.....  
*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giampiero Tarsi)

.....  
*[Handwritten signature]*