COMUNE DI CORINALDO

Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016. Finanza di progetto per i servizi - Calore e Pubblica Illuminazione.

DESCRIZIONE ELABORATO

STUDIO DI FATTIBILITA'

Interventi sugli impianti termici e di condizionamento

Allegato 5

CRONOPROGRAMMA IMPIANTI TERMICI

scala -:--- | Settembre 2017

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PROPOSTI IMPIANTI TERMICI

ID Att.	*Nome ATTIVITA'*	Data Inizio Commessa	1 … 60 (periodi evidenziati)
1	PROGETTO ESECUTIVO CONTESTUALE CONSEGNA SERVIZIO	■	
TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO A METANO E ACCORPAMENTO IMPIANTO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1, 2
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI		2
3	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO		2–5, 11–14, 21–24
4	SMANTELLAMENTO CT		4–8
5	REALIZZAZIONE DI NICCHIA PER POSIZIONAMENTO CONTATORE GAS METANO		6–8
6	REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA GAS METANO		8–13
7	INSTALLAZIONE DI NUOVO GRUPPO TERMICO C.T.		13–18
8	INTUBAMENTO CANALE FUMI IN CANNA FUMARIA ESISTENTE		19–21
9	RIASSETTO FUNZIONALE DISPOSIZIONE CT		16–19, 21–22
10	ACCORPAMENTO DEI DUE CIRCUITI RISCALDAMENTO		22–24
11	INSTALLAZIONE DI n°2 NUOVE ELETTROPOMPE ELETTRONICHE AD INVERTER		23–25
12	COLLEGAMENTO IDRAULICO CENTRALE TERMICA		25–27
13	IMPIANTO ELETTRICO e COLLEGAMENTI ELETTRICI C.T.		16–18, 26–28
14	BONIFICA SERBATOIO GASOLIO INTERRATO EX CT		29–30
15	PROVE E COLLAUDI		28, 31–32
16	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		33
INSTALLAZIONE DI GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE SCUOLA MEDIA E ACCORPAMENTO IMPIANTO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		6, 7
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI		7
3	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO		7–10, 16–19, 23–25
4	SMANTELLAMENT APPARECCHIATURE di CT		11–13
5	INSTALLAZIONE DI NUOVO GRUPPO TERMICO C.T.		14–17
6	INTUBAMENTO CANALE FUMI IN CANNA FUMARIA ESISTENTE		16–18
7	RIASSETTO FUNZIONALE DISPOSIZIONE CT		18–21
8	ACCORPAMENTO DEI DUE CIRCUITI RISCALDAMENTO		20–23
9	COLLEGAMENTO IDRAULICO CENTRALE TERMICA		23–25
10	PROVE E COLLAUDI		26–28
11	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		29
INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE SOLARE TERMICO CAMPO SPORTIVO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		6, 7
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI		7
3	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO		7, 15
4	INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI IN COPERTURA		8–13
5	REALIZZAZIONELIENA ACQUA CALDA SANITARIA IN ESTERNO		10–14
6	COIBENTAZIONE LINEE IMPIANTO SOLARE		12–14
7	COLLEGAMENTO IDRAULICO CENTRALE TERMICA		15–16
8	INSTALLAZIONE DI KIT SOLARE IN C.T. E SONDA ESTERNA		17–18
9	PROVE E COLLAUDI		19–20
10	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		21
SUDDIVISIONE IN ZONE TERMICHE MUNICIPIO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1, 2
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI		7, 8
3	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO		4, 5
4	RIMOZIONE DELLE ATTUALI VALVOLE E DETENTORI SUI RADIATORI		19–22
5	INSTALLAZIONE DELLE NUOVE VALVOLE CRONOTERMOSTATICHE E DETENTORI		27–30
6	INSTALLAZIONE E SETTAGGIO DI CENTRALINA ELETTRONICA LCD		21, 27, 30–31
7	PROVE E COLLAUDI		27, 30, 32–33
8	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		34
INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE SCUOLA MEDIA		6, 7
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI SCUOLA MEDIA		19, 20
3	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO SCUOLA MEDIA		9–10, 14–15, 20–21
4	RIMOZIONE DELLE ATTUALI VALVOLE E DETENTORI SUI RADIATORI SCUOLA MEDIA		21–23
5	INSTALLAZIONE DELLE NUOVE VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI SCUOLA MEDIA		24–26
6	PROVE E COLLAUDI SCUOLA MEDIA		26–28
7	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE SCUOLA MEDIA		29
8	ALLESTIMENTO CANTIERE SCUOLA A. VERONICA		4, 5
9	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI SCUOLA A. VERONICA		7, 8
10	SVUOTAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTO SCUOLA A. VERONICA		11–12, 16–17, 21–22
11	RIMOZIONE DELLE ATTUALI VALVOLE E DETENTORI SUI RADIATORI SCUOLA A. VERONICA		13–15
12	INSTALLAZIONE DELLE NUOVE VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI SCUOLA A. VERONICA		20–23
13	PROVE E COLLAUDI SCUOLA A. VERONICA		25–26
14	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE SCUOLA A. VERONICA		27
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI EDILIZI			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE SCUOLA ELEMENTARE		10, 11
2	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI SCUOLA ELEMENTARE		11, 12
3	INSTALLAZIONE DI PANNELLI COIBENTI SU TELAIO METALLICO REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE		14–16
4	INSTALLAZIONE DI PANNELLI COIBENTI SU PORTICATO SCUOLA ELEMENTARE		16–18
5	PROVE E COLLAUDI SCUOLA ELEMENTARE		21–22
6	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE SCUOLA ELEMENTARE		23
7	ALLESTIMENTO CANTIERE SCUOLA A. VERONICA		4, 5
8	ALLESTIMENTO ZONA DI STOCCAGGIO MATERIALI SCUOLA A. VERONICA		9, 10
9	INSTALLAZIONE DI PANNELLI COIBENTI SU TELAIO METALLICO REFETTORIO SCUOLA A. VERONICA		11–14
10	PROVE E COLLAUDI SCUOLA A. VERONICA		25–26
11	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE SCUOLA A. VERONICA		27
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1–4, 6–8, 10–11, 13, 16, 18
2	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI DA 1 A 5		1–3, 5–6, 8–9, 11–12, 15–17
3	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI DA 6 A 10		4–7, 15–19
4	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI DA 11 A 15		9–11, 14–15, 19–20, 22–23, 25–26, 30–32
5	PROVE E COLLAUDI		1–3, 5–6, 8–9, 11–12, 14–15, 21–22, 25–27, 32–33
6	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		1–3, 5–6, 8–9, 11–12, 17–18, 21, 23, 27, 29, 33
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELECONTROLLO			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE		1–4, 6–8, 10–11, 13, 16, 18
2	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELECONTROLLO EDIFICI DA 1 A 5		1–4, 21–25
3	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELECONTROLLO EDIFICI DA 6 A 10		5–8, 13–17
4	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELECONTROLLO EDIFICI DA 11 A 15		10–11, 13, 17–23
5	PROVE E COLLAUDI		1–3, 5–6, 8–9, 11–12, 14–15, 21–22, 25–27, 32–33
6	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		1–3, 5–6, 8–9, 11–12, 17–18, 21, 23, 27, 29, 33

"MARTINI & MARTINI S.n.c."
Il Legale Rappresentante
Martini Vittorio